

ГРАФИК ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ (ППР) НА 2026 ГОД

Оборудование: Магистральные центробежные насосы серии MNHV

Ответственное подразделение: Служба главного механика (СГМ)

1. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для поддержания работоспособности парка насосов (MNHV_001 - MNHV_005) установлены следующие интервалы регламентных работ:

- Ежедневное обслуживание (ЕО):

Проводится каждую смену. Включает визуальный осмотр, проверку уровня масла в маслоуказателе, контроль отсутствия утечек через торцевое уплотнение, проверку посторонних шумов.

- Техническое обслуживание №1 (ТО-1):

Периодичность: каждые 720 часов наработки (ориентировочно 1 месяц).

Работы: Отбор проб масла на анализ, доливка или замена смазочного материала в картере подшипника, протяжка фундаментных болтов, очистка фильтров на линии охлаждения.

- Техническое обслуживание №2 (ТО-2):

Периодичность: каждые 4320 часов наработки (ориентировочно 6 месяцев).

Работы: Инструментальная проверка центровки валов насоса и электродвигателя (лазерная центровка), ревизия соединительной муфты, замена эластичных элементов муфты, проверка сопротивления изоляции электродвигателя.

- Капитальный ремонт (КР):

Периодичность: каждые 8640 часов наработки (ориентировочно 1 год).

Работы: Полная разборка насоса, обязательная замена подшипников качения, замена торцевых механических уплотнений, дефектоскопия рабочего колеса, динамическая балансировка ротора.

2. УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК КР НА 2026 ГОД

- MNHV_001: Запланирован на Март 2026.

- MNHV_002: Запланирован на Май 2026.

- MNHV_003: Запланирован на Август 2026.

- MNHV_004: Запланирован на Октябрь 2026.

- MNHV_005: Запланирован на Декабрь 2026. (Последнее ТО-1 проведено 15 апреля 2026 г.)

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛОНЕНИЯХ (PREDICTIVE MAINTENANCE)

В случае поступления критических алертов от системы предиктивной диагностики (вероятность отказа более 80% по показаниям вибродиагностики и термометрии):

3.1. Плановый график ППР для данного агрегата аннулируется.

3.2. Оборудование переводится в режим "Внеплановый ремонт по техническому состоянию (Repair-on-condition)".

3.3. При подтверждении деградации подшипникового узла (рост температуры выше 90 °С) допускается досрочное проведение регламентных работ из списка Капитального ремонта (КР) без ожидания плановой даты.